



PRR



EVALUASI RENGANA AKSI TAHUN 2020

DINAS PEKERJAAN UMUM
& PENATAAN RUANG
KOTA SAMARINDA

Jalan H. Achmad Amin's Kelurahan Gunung Lingai
Kecamatan Sungai Pinang
SAMARINDA 75117

Sasaran	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI TARGET KINERJA	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN PROGRAM			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN (Rp)	REALISASI TARGET KEGIATAN	REALISASI ANGGARAN KEGIATAN		
						(Rp)	FSIK (%)	KEU (%)						(Rp)	FSIK (%)	KEU (%)
Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jaringan jalan dan jembatan penghubung intra dan antar wilayah di wilayah kabupaten/kota	Proporsi panjang jaringan jalan kota dalam kondisi baik	90,45%	88,64%	Program Pengembangan Jalan dan Jembatan	222.037.976,853	205.750.391,345	100	92,66	Lanjutan Peningkatan Jalan Batu Cermi	Panjang jalan kota dalam kondisi baik	3000 Meter	18.500.000,000	1917 Meter	17.311.148,600	100	93,57
									Pembebasan Lahan Jalan dan Jembatan	Panjang jalan kota dalam kondisi baik	6000 Meter	160.140.000,000	6631 Meter	-	100	0,00
								Peningkatan Jalan Dalam Kota	Panjang jalan kota dalam kondisi baik	6000 Meter	5.000.000,000	200 Meter	4.845,866,000	100	92,12	
								Pembangunan Jalan dan Drainase Gg. Mario Tembus Gunung Linggi Kelurahan Gunung Linggi (Bankreu 2020)	Panjang jalan kota dalam kondisi baik	4 Unit	750.000,000	4 Unit	747.462,000	100	99,66	
								Peningkatan Jembatan Kec. Sungai Kunjangan Tersibar (Bankreu 2020)	Panjang jalan kota dalam kondisi baik	8 Unit	1.500.000,000	8 Meter	1.494.046,000	100	99,60	
								Peningkatan Jembatan Kec. Palaran Tersibar (Bankreu 2020)	Panjang jalan kota dalam kondisi baik	750 Meter	1.350.000,000	1310,15 Meter	1.347.433,400	100	99,81	
								Peningkatan Jalan Se-Kota Samarinda Tersibar (Bankreu 2020)	Panjang jalan kota dalam kondisi baik	220 Meter	500.000,000	1063 Meter	496.407,400	100	99,28	
								Peningkatan Jalan Se-Kota Samarinda Tersibar (Bankreu 2020)	Panjang jalan kota dalam kondisi baik	570 Meter	1.500.000,000	328 Meter	1.495.709,000	100	99,71	
								Peningkatan Jembatan Kec. Samarinda Utara Tersibar (Bankreu 2020)	Panjang jalan kota dalam kondisi baik	1 Unit	215.020,000	1 Meter	214.488,000	100	99,75	
								Peningkatan Jembatan Kec. Sambutan Tersibar (Bankreu 2020)	Panjang jalan kota dalam kondisi baik	6 Unit	1.227.090,000	6 Meter	1.224.464,000	100	99,79	
								Peningkatan Jalan Dalam Kota (Bankreu P-APBD 2020)	Panjang jalan kota dalam kondisi baik	4200 Meter	21.850.000,000	5132,27 Meter	19.890.199,800	100	91,03	
								Peningkatan Jembatan Se-Kota Samarinda (Bankreu P-APBD 2020)	Panjang jalan kota dalam kondisi baik	75 Meter	3.000.000,000	79,6 Meter	2.989.218,000	100	99,64	
								Lanjutan Pengembangan Jalan Makromen - Pampong (DAK Sarpras Jalan 2016) (Realokasi 2016)	Panjang jalan kota dalam kondisi baik	100 %	31.108,678	100 %	-	100	0,00	
								Pembangunan Jalan Tembok Tengah Bayur (DAK Sarpras Jalan 2016) (Realokasi 2016)	Panjang jalan kota dalam kondisi baik	100 %	1.400	100 %	-	100	0,00	
								Lanjutan Pengembangan Jalan Sempaja Ujung-Batu Cermi (DAK Sarpras Jalan 2016) (Realokasi 2016)	Panjang jalan kota dalam kondisi baik	100 %	34.997,400	100 %	-	100	0,00	
								Peningkatan jalan Teluk Kedondong menuju Beramboi Kec. Samarinda Utara DAK Sarpras Jalan 2016) (Realokasi 2016)	Panjang jalan kota dalam kondisi baik	100 %	7.459,580	100 %	-	100	0,00	
								Peningkatan jalan Pampong kel. Sungai sirng kec. Samarinda Utara (DAK Sarpras Jalan 2016) (Realokasi 2016)	Panjang jalan kota dalam kondisi baik	100 %	1.184,100	100 %	-	100	0,00	
								Pembangunan jalan Merapi-jalan Serayu kel. Tanah merah kec. Samarinda Utara (DAK Sarpras Jalan 2016) (Realokasi 2016)	Panjang jalan kota dalam kondisi baik	100 %	300,000	100 %	-	100	0,00	
								Peningkatan jalan (DAK Tahun 2018) (Realokasi 2018)	Panjang jalan kota dalam kondisi baik	100 %	23.300,000	100 %	-	100	0,00	
								Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan (DAK 2019) (Realokasi 2019)	Panjang jalan kota dalam kondisi baik	100 %	-	-	-	100	0,00	
								Pembangunan Jalan Nugroho Notosudanto - Modang (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2013)	Panjang jalan kota dalam kondisi baik	100 %	-	-	-	100	0,00	
								Peningkatan jalan Masuk Gg. Mawer Jl. Wahid Hasyim (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga tahun 2013)	Panjang jalan kota dalam kondisi baik	100 %	-	-	-	100	0,00	
								Pembangunan Jembatan Mahkota II (Multyyears Tahap II (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak ketiga tahun 2013)	Panjang jalan kota dalam kondisi baik	100 %	-	-	-	100	0,00	
								Pembangunan Jalan Pendekat Mahkota II (Sisi Seili) Multyyears (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak ketiga Tahun 2013)	Panjang jalan kota dalam kondisi baik	100 %	-	-	-	100	0,00	

Sasaran	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI TARGET KINERJA	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI / ANGGARAN PROGRAM			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN (Rp)	REALISASI TARGET KEGIATAN	REALISASI ANGGARAN KEGIATAN		
						(Rp)	FSIK (%)	KEU (%)						(Rp)	FSIK (%)	KEU (%)
									Peningkatan Jalan Muang Bayur (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)	Panjang jalan kota dalam kondisi baik	100 %	-	100 %	-	100	0,00
									Penggantian Jembatan Jalan Bombongan 11 (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)	Panjang jalan kota dalam kondisi baik	100 %	-	100 %	-	100	0,00
									Perbaikan Jalan Utama Bartus Kecamatan Palaran (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)	Panjang jalan kota dalam kondisi baik	100 %	-	100 %	-	100	0,00
									Peningkatan Jalan Gotong Royong Simpang Pasir (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)	Panjang jalan kota dalam kondisi baik	100 %	-	100 %	-	100	0,00
									Perbaikan Jalan Poros Handil Bakti (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)	Panjang jalan kota dalam kondisi baik	100 %	-	100 %	-	100	0,00
									Peningkatan Jalan Air Terjun Tanah Merah (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)	Panjang jalan kota dalam kondisi baik	100 %	-	100 %	-	100	0,00
									Peningkatan Jalan Sultan Sulaiman Pelita 3 Kelurahan Sambutan (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)	Panjang jalan kota dalam kondisi baik	100 %	-	100 %	-	100	0,00
									Peningkatan Jalan Karya Bakti Kelurahan Sindang Sari (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)	Panjang jalan kota dalam kondisi baik	100 %	-	100 %	-	100	0,00
									Peningkatan Jalan Padat Karya Lobang III Kel. Loa Bakung (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)	Panjang jalan kota dalam kondisi baik	100 %	-	100 %	-	100	0,00
									Peningkatan Jalan Padat Karya Menuju Ponpes Hidayatus Islamiyah Kel. Sempaja Selatan (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)	Panjang jalan kota dalam kondisi baik	100 %	-	100 %	-	100	0,00
									Pembangunan Jembatan (tersebar) (Pembayaran kewajiban pihak ketiga Tahun 2015)	Panjang jalan kota dalam kondisi baik	100 %	-	100 %	-	100	0,00
									Pembangunan Jembatan Adi Sucipto Palaran (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Panjang jalan kota dalam kondisi baik	100 %	-	100 %	-	100	0,00
									Peningkatan Jalan Muang Dalam Bayur Kec. Samarinda Utara (Bankeu Prov. APBD 2016) (Pembayaran kewajiban kepada Pihak Ketiga Tahun 2016)	Panjang jalan kota dalam kondisi baik	100 %	-	100 %	-	100	0,00
									Peningkatan Jalan Dalam kota (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2019)	Panjang jalan kota dalam kondisi baik	100 %	5,059,036,395	100 %	5,019,271,395	100	99,21
									Peningkatan Jembatan se-kota Samarinda (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2019)	Panjang jalan kota dalam kondisi baik	100 %	54,395,000	100 %	54,395,000	100	100
									Pembangunan Jalan dan Drainase Jl. Bugis dan Jalan Binreka Kel. Mugerjo Kec. Sungai Pinang (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2019)	Panjang jalan kota dalam kondisi baik	100 %	266,783,100	100 %	266,783,100	100	100
									Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Drainase Gg. Bambi sekitarnya Kel. Sambutan (Bankeu P. APBD 2019) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2019)	Panjang jalan kota dalam kondisi baik	100 %	94,354,200	100 %	94,354,200	100	100
									Peningkatan Jalan Angkung menuju Jalan Harmonika Kecamatan Samarinda Ulu (Bankeu P. APBD 2019) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2019)	Panjang jalan kota dalam kondisi baik	100 %	39,710,000	100 %	39,710,000	100	100
									Peningkatan Jalan dan Drainase jalan Gunung Pandan Kel. Tari Aman Kecamatan Loa Janan Ilir (Bankeu P. APBD 2019) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2019)	Panjang jalan kota dalam kondisi baik	100 %	306,204,800	100 %	306,204,800	100	100

Sasaran	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI TARGET KINERJA	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN PROGRAM			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN (Rp)	REALISASI TARGET KEGIATAN	REALISASI ANGGARAN KEGIATAN		
						(Rp)	FIKSIK (%)	KEU (%)						(Rp)	FIKSIK (%)	KEU (%)
				Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	68.128.043.900	67.281.276.190	100	98,76	Peningkatan Jalan dan Drainase Jl. Aziz Samad Cs. Kel. Petta Kec. Samarinda Ilir (Bankeu P-APBD 2019) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2019)	Panjang jalan kota dalam kondisi baik	100 %	22.275.000	100 %	22.275.000	100	100
									Peningkatan Jalan Gg. Saka RT. 16 Kel. Bukit Pinang Kec. Samarinda Ulu (Bankeu P-APBD 2019) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2019)	Panjang jalan kota dalam kondisi baik	100 %	95.581.100	100 %	95.581.100	100	100
									Peningkatan Jalan Perjuangan 6 dan 8 Kel. Sempaja Selatan Kec. Samarinda Utara (Bankeu P-APBD 2019) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2019)	Panjang jalan kota dalam kondisi baik	100 %	191.972.100	100 %	191.972.100	100	100
									Peningkatan Jembatan Kec. Sambutan Tersebar (Bankeu P-APBD 2019) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2019)	Panjang jalan kota dalam kondisi baik	100 %	23.835.000	100 %	23.835.000	100	100
									Peningkatan Jembatan Kel. Loa Buah Kel. Loa Bahu dan Loa Bakung Kec. Sungai Kunjang Tersebar (Bankeu P-APBD 2019) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2019)	Panjang jalan kota dalam kondisi baik	100 %	29.700.000	100 %	29.700.000	100	100
									Peningkatan Jl. AW. Syahrane Gang 3B RT. 23 Kel. Air Hitam Kec. Samarinda Ulu (Bankeu P-APBD 2019) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2019)	Panjang jalan kota dalam kondisi baik	100 %	24.832.000	100 %	24.832.000	100	100
									Pemeliharaan/Rehabilitasi Jalan Tanggap Darurat Wilayah I	Panjang jalan kota dalam kondisi baik	100 %	2.000.000.000	1200 Meter	1.991.653.000	100	99,58
									Pemeliharaan Jembatan Mahkota II	Panjang jalan kota dalam kondisi baik		-	-	-	0,00	
									Penggantian Jembatan	Panjang jalan kota dalam kondisi baik		-	-	-	0,00	
									Rehabilitasi jalan kec. Samarinda Ilir Tersebar (Bankeu 2020)	Panjang jalan kota dalam kondisi baik	900 Meter	2.525.000.000	508 Meter	2.524.900.000	100	100,00
									Rehabilitasi jalan kec. Samarinda Utara Tersebar (Bankeu 2020)	Panjang jalan kota dalam kondisi baik	600 Meter	5.150.000.000	700 Meter	5.146.200.000	100	99,93
									Rehabilitasi jalan kec. Samarinda Ulu Tersebar (Bankeu 2020)	Panjang jalan kota dalam kondisi baik	90 Meter	5.000.000.000	65 Meter	4.995.753.000	100	99,92
									Rehabilitasi jalan kec. Loa Janan Ilir Tersebar (Bankeu 2020)	Panjang jalan kota dalam kondisi baik	1300 Meter	2.500.000.000	1063,9 Meter	2.343.655.455	100	93,75
									Rehabilitasi jalan kec. Sungai Kunjang dan Kec. Palaran Tersebar (Bankeu 2020)	Panjang jalan kota dalam kondisi baik	1000 Meter	5.000.000.000	834 Meter	4.852.362.000	100	97,05
									Rehabilitasi jalan kec. Samarinda kota Tersebar (Bankeu 2020)	Panjang jalan kota dalam kondisi baik	600 Meter	2.500.000.000	250 Meter	2.499.424.000	100	99,98
									Rehabilitasi jalan kec. Sambutan Tersebar (Bankeu 2020)	Panjang jalan kota dalam kondisi baik	1100 Meter	2.000.000.000	1700 Meter	1.997.175.880	100	99,86
									Rehabilitasi jalan dan jembatan Se-kota Samarinda Tersebar (Bankeu 2020)	Panjang jalan kota dalam kondisi baik	1500 Meter	12.407.930.000	423,5 Meter	12.363.169.455	100	99,64
									Rehabilitasi Jalan Se-kota Samarinda (Bankeu P-APBD 2020)	Panjang jalan kota dalam kondisi baik	6000 Meter	15.950.000.000	11336,7 Meter	15.900.916.000	100	99,69
									Rehabilitasi Medan dan Trotoar Kecamatan Loa Janan Ilir dan Kecamatan Samarinda Seberang (Tersebar) (Bankeu P-APBD 2020)	Panjang jalan kota dalam kondisi baik	1500 Meter	2.000.000.000	2708,4 Meter	1.995.444.000	100	99,77
									Rehabilitasi Medan dan Trotoar tersebar Jl. Bukit Pinang - Jl. Sunyanta Kel. Bukit Pinang Kec. Samarinda Ulu (Bankeu P-APBD 2020)	Panjang jalan kota dalam kondisi baik	250 Meter	200.000.000	310 Meter	194.848.000	100	97,42
									Tanggap Darurat UPTD (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2013)	Panjang jalan kota dalam kondisi baik	100 %	20.817.600	100 %	-	100	0,00
									Rehabilitasi / Pemeliharaan jalan Dalam Kota (Bangun Prajal) tersebar (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2013)	Panjang jalan kota dalam kondisi baik	100 %	48.445.750	100 %	-	100	0,00

Sasaran	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI TARGET KINERJA	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN PROGRAM		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN (Rp)	REALISASI TARGET KEGIATAN	REALISASI ANGGARAN KEGIATAN			
						(Rp)	FISIK (%)						(Rp)	FISIK (%)	KEU (%)	
Menurunnya brna gerakan air serta jumlah titik banjir	Persentase drainase dalam kondisi baik / pembuangan aliran air tidak tersumbat	8%	8%	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	392,959,753,539	372,848,818,779	100	94,88	Pemeliharaan Trotoar (tersebar) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak ketiga Tahun 2013)	Panjang jalan kota dalam kondisi baik	100 %	15,207,000	100 %	-	100	0,00
									Pemeliharaan Medan Jalan (tersebar) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak ketiga Tahun 2013)	Panjang jalan kota dalam kondisi baik	100 %	19,330,050	100 %	-	100	0,00
	Persentase pembangunan turap dihalah aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota	20%	20%					Rehabilitasi / pemeliharaan jalan (tersebar) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak ketiga Tahun 2014)	Panjang jalan kota dalam kondisi baik	100 %	3,119,750	100 %	-	100	0,00	
								Pemeliharaan Jalan, Median dan Trotoar Dalam Kota Samarinda (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak ketiga Tahun 2014)	Panjang jalan kota dalam kondisi baik	100 %	93,673,850	100 %	-	100	0,00	
								Tanggap Darurat UPTD (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak ketiga Tahun 2014)	Panjang jalan kota dalam kondisi baik	100 %	22,572,600	100 %	-	100	0,00	
								Rehabilitasi/Pemeliharaan Trotoar, median jalan (tersebar) dalam kota Samarinda (Banku Prov. APBD 2016) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak ketiga Tahun 2016)	Panjang jalan kota dalam kondisi baik	100 %	45,506,650	100 %	-	100	0,00	
								Pemeliharaan/Rehabilitasi Jalan (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak ketiga Tahun 2019)	Panjang jalan kota dalam kondisi baik	100 %	271,296,600	100 %	271,296,600	100	100,00	
								Rehabilitasi Jalan Kec. Samarinda Seberang Tersebar (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak ketiga Tahun 2019)	Panjang jalan kota dalam kondisi baik	100 %	5,962,000	100 %	-	100	0,00	
								Rehabilitasi Jalan Kec. Sambutan Tersebar (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak ketiga Tahun 2019)	Panjang jalan kota dalam kondisi baik	100 %	17,858,400	100 %	17,858,400	100	100,00	
								Rehabilitasi Jalan Kec. Samarinda Ulu Tersebar (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak ketiga Tahun 2019)	Panjang jalan kota dalam kondisi baik	100 %	4,976,550	100 %	-	100	0,00	
								Rehabilitasi Jalan Kec. Sungai Pinang Tersebar (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak ketiga Tahun 2019)	Panjang jalan kota dalam kondisi baik	100 %	143,948,000	100 %	143,948,000	100	100,00	
								Rehabilitasi Jalan Kec. Samarinda Ura Tersebar (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak ketiga Tahun 2019)	Panjang jalan kota dalam kondisi baik	100 %	106,056,100	90 %	96,484,400	100	90,97	
								Rehabilitasi Jalan Kecamatan Loa Janan Ijir (Tersebar) (Banku P. APBD 2019) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak ketiga Tahun 2019)	Panjang jalan kota dalam kondisi baik	100 %	34,859,000	100 %	-	100	0,00	
								Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kec. Samarinda Utara Tersebar	Panjang drainase dalam kondisi baik	3500 Meter	8,083,500,000	4955 Meter	7,582,391,400	100	93,80	
								Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kec. Sungai Kunjang Tersebar	Panjang drainase dalam kondisi baik	1200 Meter	6,879,500,000	908 Meter	5,771,570,420	100	83,90	
								Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kec. Sungai Pinang Tersebar	Panjang drainase dalam kondisi baik	1500 Meter	1,960,000,000	1423,75 Meter	1,954,416,000	100	99,72	
								Pembangunan dan Peningkatan Saluran Drainase Kota Samarinda	Panjang drainase dalam kondisi baik	-	-	-	-	0,00		
								Peningkatan Saluran Drainase Jl. Perjuangan Kec. Samarinda Utara	Panjang drainase dalam kondisi baik	-	-	-	-	0,00		
								Perencanaan Saluran Drainase Kota Samarinda	Jumlah Dokumen	10 Dokumen	1,000,000,000	10 Dokumen	994,483,000	100	99,45	
								Normalisasi dan Rehabilitasi Sungai Alam Perum Korpi Loa Bakung	Panjang drainase dalam kondisi baik	-	-	-	-	0,00		
								Pembangunan dan Peningkatan Saluran Drainase Kota Samarinda	Panjang drainase dalam kondisi baik	35000 Meter	120,354,023,279	37422 Meter	106,411,538,710	100	88,42	

Sasaran	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI TARGET KINERJA	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN PROGRAM			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN (Rp)	REALISASI TARGET KEGIATAN	REALISASI ANGGARAN KEGIATAN		
						(Rp)	FISIK (%)	KLU (%)						(Rp)	FISIK (%)	KLU (%)
									Pembangunan saluran Drainase dan Gorong-gorong Kec. Sambutan Tersebar (Banku 2020)	Panjang drainase dalam kondisi baik	8000 Meter	10.000.000,000	6508 Meter	9.919.878,000	100	99,20
									Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kelurahan Loa Bakung, Kelurahan Loa Buah, Kelurahan Lok Bahu dan Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sungai Kunjang (Tersebar) (Banku 2020)	Panjang drainase dalam kondisi baik	1500 Meter	2.000.000,000	1651,5 Meter	1.998.656,500	100	99,93
									Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kelurahan Sambutan dan Kelurahan Makroman Kec. Sambutan (Tersebar) (Banku 2020)	Panjang drainase dalam kondisi baik	2200 Meter	2.900.000,000	2375,7 Meter	2.883.204,600	100	99,42
									Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kelurahan Bukit Pinang (Tersebar) (Banku 2020)	Panjang drainase dalam kondisi baik	1000 Meter	1.500.000,000	1175,2 Meter	1.486.379,000	100	99,09
									Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kelurahan Simpang Tiga (Tersebar) (Banku 2020)	Panjang drainase dalam kondisi baik	1000 Meter	1.500.000,000	1200 Meter	1.497.744,838	100	99,85
									Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kelurahan Loa Bakung (Tersebar) (Banku 2020)	Panjang drainase dalam kondisi baik	1100 Meter	1.700.000,000	1069,7 Meter	1.698.072,000	100	99,89
									Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kelurahan Rawa Makmur Tersebar (Banku 2020)	Panjang drainase dalam kondisi baik	1200 Meter	1.597.350,000	1153,23 Meter	1.596.970,000	100	99,98
									Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kelurahan Air Hitam Tersebar (Banku 2020)	Panjang drainase dalam kondisi baik	2000 Meter	3.000.000,000	2099 Meter	2.979.700,000	100	99,32
									Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kelurahan Rawa Makmur Tersebar (Banku 2020)	Panjang drainase dalam kondisi baik	2000 Meter	3.000.000,000	2400 Meter	2.994.934,000	100	99,83
									Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kelurahan Bukit Pampang Tersebar (Banku 2020)	Panjang drainase dalam kondisi baik	2000 Meter	3.000.000,000	2361 Meter	2.995.114,000	100	99,84
									Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kelurahan Pulau Atas Tersebar (Banku 2020)	Panjang drainase dalam kondisi baik	1000 Meter	1.482.200,000	1200 Meter	1.477.662,000	100	99,69
									Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kelurahan Bugis Pampang Tersebar (Banku 2020)	Panjang drainase dalam kondisi baik	975 Meter	1.300.000,000	866,47 Meter	1.298.090,000	100	99,85
									Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kelurahan Mejid Tersebar (Banku 2020)	Panjang drainase dalam kondisi baik	525 Meter	700.000,000	370,66 Meter	697.473,000	100	99,64
									Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kota Samarinda Tersebar (Banku 2020)	Panjang drainase dalam kondisi baik	7500 Meter	8.868.029,150	5948 Meter	8.789.758,185	100	99,12
									Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kelurahan Sempaja Utara Tersebar (Banku 2020)	Panjang drainase dalam kondisi baik	400 Meter	1.250.000,000	2195,4 Meter	1.222.417,000	100	97,79
									Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kelurahan Magrejo Tersebar (Banku 2020)	Panjang drainase dalam kondisi baik	800 Meter	1.000.000,000	729,05 Meter	979.031,000	100	97,90
									Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kelurahan Loa Buah (Tersebar) (Banku 2020)	Panjang drainase dalam kondisi baik	1000 Meter	1.500.000,000	1269,4 Meter	1.499.900,150	100	99,99
									Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kelurahan Bugis Tersebar (Banku 2020)	Panjang drainase dalam kondisi baik	1000 Meter	1.500.000,000	1093 Meter	1.497.813,624	100	99,85
									Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kelurahan Karang Asam Ulu (Tersebar) (Banku 2020)	Panjang drainase dalam kondisi baik	300 Meter	450.455,000	174,9 Meter	443.901,000	100	98,55
									Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kelurahan Pelabuhan Tersebar (Banku 2020)	Panjang drainase dalam kondisi baik	400 Meter	1.455.700,000	296 Meter	1.441.726,000	100	99,04
									Pembangunan Kolan Sedimen Kec. Samarinda Ulu Tersebar (Banku 2020)	Panjang drainase dalam kondisi baik	200 Meter	500.000,000	69,65 Meter	484.789,400	100	96,96
									Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kecamatan Palaran dan Kecamatan Sungai Kunjang (Tersebar) (Banku 2020)	Panjang drainase dalam kondisi baik	750 Meter	744.300,000	630,2 Meter	742.768,000	100	99,79

Sasaran	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI TARGET KINERJA	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN PROGRAM		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN (Rp)	REALISASI TARGET KEGIATAN	REALISASI ANGGARAN KEGIATAN		
						(Rp)	FISIK (%)						(Rp)	FISIK (%)	KELU (%)
								Pembangunan Kolam Sedimen Kec. Loa Janan Ilir, Tersebar (Banku 2020)	Panjang drainase dalam kondisi baik	500 Meter	2,000,000,000	123 Meter	1,981,235,110	100	99.06
								Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kelurahan Air Putih Tersebar (Banku 2020)	Panjang drainase dalam kondisi baik	1100 Meter	1,601,850,000	1274.9 Meter	1,597,059,000	100	99.70
								Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kelurahan Gunung Kelua Tersebar (Banku 2020)	Panjang drainase dalam kondisi baik	1500 Meter	2,204,650,000	1414.8 Meter	2,182,835,500	100	99.01
								Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kelurahan Bukan Tersebar (Banku 2020)	Panjang drainase dalam kondisi baik	2000 Meter	3,000,000,000	2146 Meter	2,980,004,000	100	99.33
								Pembangunan Manhole Kec. Samarinda Ilir (Banku 2020)	Panjang drainase dalam kondisi baik		-		-		0.00
								Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kelurahan Sempaja Barat Tersebar (Banku 2020)	Panjang drainase dalam kondisi baik	800 Meter	1,200,000,000	1211 Meter	1,199,114,480	100	99.93
								Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kelurahan Mangkupalas Tersebar (Banku 2020)	Panjang drainase dalam kondisi baik	400 Meter	1,000,000,000	700 Meter	997,411,000	100	99.74
								Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kec. Samarinda Ulu (Tersebar) (Banku 2020)	Panjang drainase dalam kondisi baik	1750 Meter	2,500,000,000	398 Meter	670,608,176	30	26.82
								Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kelurahan Sempaja Selatan (Tersebar) (Banku 2020)	Panjang drainase dalam kondisi baik	1100 Meter	1,600,000,000	1200 Meter	1,591,892,500	100	99.49
								Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kelurahan Lak Bahu Tersebar (Banku 2020)	Panjang drainase dalam kondisi baik	2000 Meter	3,000,000,000	2093 Meter	2,979,908,000	100	99.33
								Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kec. Samarinda Utara Tersebar (Banku 2020)	Panjang drainase dalam kondisi baik	8000 Meter	10,000,000,000	7067 Meter	9,941,133,000	100	99.41
								Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kelurahan Handil Bakti Tersebar (Banku 2020)	Panjang drainase dalam kondisi baik	2000 Meter	3,000,000,000	2140 Meter	2,981,337,000	100	99.38
								Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kelurahan Sungai Kapih Tersebar (Banku 2020)	Panjang drainase dalam kondisi baik	1000 Meter	1,882,600,000	1058 Meter	1,863,589,950	100	98.99
								Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kelurahan Sidodamai Tersebar (Banku 2020)	Panjang drainase dalam kondisi baik	800 Meter	1,237,907,500	561.2 Meter	1,188,665,450	100	96.02
								Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kec. Loa Janan Ilir Tersebar (Banku 2020)	Panjang drainase dalam kondisi baik	4500 Meter	6,343,500,000	4500 Meter	6,330,184,000	100	99.79
								Pembangunan Kolam Sedimen Kec. Samarinda Utara Tersebar (Banku 2020)	Panjang drainase dalam kondisi baik	750 Meter	1,000,000,000	126 Meter	997,307,000	100	99.73
								Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kelurahan Tanah Merah Tersebar (Banku 2020)	Panjang drainase dalam kondisi baik	1100 Meter	1,595,775,000	1507 Meter	1,577,565,724	100	98.85
								Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kelurahan Sungai Siring Tersebar (Banku 2020)	Panjang drainase dalam kondisi baik	2000 Meter	3,000,000,000	2500 Meter	2,992,711,000	100	99.76
								Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kelurahan Repek Dalam Tersebar (Banku 2020)	Panjang drainase dalam kondisi baik	2000 Meter	3,000,000,000	2096 Meter	2,980,286,000	100	99.34
								Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kelurahan Tanj Aman Tersebar (Banku 2020)	Panjang drainase dalam kondisi baik	1500 Meter	2,200,000,000	1439 Meter	2,182,388,000	100	99.20
								Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kel. Simpang Pasir Tersebar (Banku 2020)	Panjang drainase dalam kondisi baik	1000 Meter	1,500,000,000	1179 Meter	1,499,673,000	100	99.98
								Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kel. Bandara, Kel. Temindung Pernali dan Kel. Pelita Tersebar (Banku 2020)	Panjang drainase dalam kondisi baik	1000 Meter	1,500,000,000	792 Meter	1,496,851,000	100	99.79
								Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kel. Karang Asam Ilir Tersebar (Banku 2020)	Panjang drainase dalam kondisi baik	1000 Meter	1,500,000,000	844 Meter	1,496,765,000	100	99.78

Sasaran	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI TARGET KINERJA	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN PROGRAM			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN (Rp)	REALISASI TARGET KEGIATAN	REALISASI ANGGARAN KEGIATAN			
						(Rp)	FISIK (%)	KU (%)						(Rp)	FISIK (%)	KU (%)	
									Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kelurahan Sambutan Tersebar (Banku 2020)	Panjang drainase dalam kondisi baik	750 Meter	750.000,000	593,2 Meter	726.247,500	100	97,10	
									Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kecamatan Samarinda Ilir Tersebar (Banku 2020)	Panjang drainase dalam kondisi baik	2.500 Meter	2.423.193,350	1.489 Meter	2.388.683,962	100	98,58	
									Pembangunan Manhole se kota Samarinda (Banku P-APBD 2020)	Panjang drainase dalam kondisi baik	3000 Meter	2.500.000,000	3837,2 Meter	2.4929,718,000	100	99,72	
									Pembangunan dan Rehabilitasi Saluran Drainase dan gorong-gorong Kecamatan Samarinda Ulu (Banku P-APBD 2020)	Panjang drainase dalam kondisi baik	1500 Meter	2.500.000,000	1300 Meter	2.494,190,000	100	99,77	
									Pembangunan dan Rehabilitasi Saluran Drainase dan gorong-gorong Kecamatan Samarinda Ubara (Banku P-APBD 2020)	Panjang drainase dalam kondisi baik	4700 Meter	7.000.000,000	4070,41 Meter	5.997,085,000	100	99,82	
									Pembangunan dan Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kecamatan Sungai Kunjang (Banku P-APBD 2020)	Panjang drainase dalam kondisi baik	7000 Meter	10.700.000,000	3915,15 Meter	10.680,058,000	100	99,81	
									Pembangunan dan Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kecamatan Sambutan (Banku P-APBD 2020)	Panjang drainase dalam kondisi baik	13000 Meter	18.700.000,000	9760,3 Meter	18.665,087,000	100	99,81	
									Pembangunan dan Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Se-kota Samarinda (Tersebar) (Banku P-APBD 2020)	Panjang drainase dalam kondisi baik	37500 Meter	49.900.000,000	10583,75 Meter	49.712,705,000	100	99,62	
									Pembangunan dan Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kecamatan Palaran (Banku P-APBD 2020)	Panjang drainase dalam kondisi baik	4300 Meter	6.500.000,000	4391 Meter	6.484,518,000	100	99,76	
									Peningkatan Saluran Drainase Jalan Manunggal Kec Smd Seberang (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak ketiga Tahun 2014)	Panjang drainase dalam kondisi baik		-		-		0,00	
									Peningkatan Drainase dan Gorong-gorong Tersebar (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Panjang drainase dalam kondisi baik	100 %	752.557,400		-		0,00	
									Pembangunan dan Peningkatan Sistem Drainase SMP 36 Kec. Loa Janan Ilir (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak ketiga Tahun 2015)	Panjang drainase dalam kondisi baik	100 %	39.635,000		-		0,00	
									Drainase Saluran Drainase Tersebar Kec. Sambutan (Pembayaran Kewajiban kepada Pihak ketiga Tahun 2015)	Panjang drainase dalam kondisi baik	100 %	39.600,000		-		0,00	
									Peningkatan Saluran Drainase II. Sradj Salman Kec. Samarinda Ulu (Banku Prov. APBD 2016) (Pembayaran Kewajiban kepada Pihak ketiga Tahun 2016)	Panjang drainase dalam kondisi baik	100 %	57.898,550	33 %	19.309,300	100	33,35	
									Rehabilitasi Saluran Drainase Kecamatan Samarinda Kota dan kecamatan samarinda ulu (tersebar) (Banku Prov. APBD 2016) (Pembayaran Kewajiban kepada Pihak ketiga Tahun 2016)	Panjang drainase dalam kondisi baik	100 %	9.579,600		-		100	0,00
									Peningkatan Saluran Drainase Dan Gorong-gorong Kota Samarinda (Tersebar) (Banku Prov. APBD 2016) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak ketiga Tahun 2016)	Panjang drainase dalam kondisi baik	100 %	68.188,410		-		100	0,00

Sasaran	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI TARGET KINERJA	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI/ANGGARAN PROGRAM			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN (Rp)	REALISASI TARGET KEGIATAN	REALISASI/ANGGARAN KEGIATAN		
						(Rp)	FISIK (%)	KELU (%)						(Rp)	FISIK (%)	KELU (%)
									Rehabilitasi Saluran Drainase Jl. Pasundan - jalan Cernai Kec. Samarinda Ulu (Banku Prov. APBD 2016) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2016)	Panjang drainase dalam kondisi baik	100 %	3.000.000	-	100	0,00	
									Lanjutan Pembangunan Sub Sistem Drainase Jl. H. Embon Suryana Kec. Sambutan (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2016)	Panjang drainase dalam kondisi baik	100 %	9.050.000	-	100	0,00	
									Pembangunan Drainase Jl. Penanggalan Buaya RT 11, 12 dan RT. 24 Kec. Sambutan (Banku Prov. APBD 2016) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2016)	Panjang drainase dalam kondisi baik	100 %	9.700.000	-	100	0,00	
									Pembangunan Drainase Sub Sistem Jl. Pasundan Kel. Makroman (Banku Prov. APBD 2016) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2016)	Panjang drainase dalam kondisi baik	100 %	3.000.000	-	100	0,00	
									Pembuatan Plat Deker Jl. Juanda 6 dan 7 Kota Samarinda (Banku Prov. APBD 2016) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2016)	Panjang drainase dalam kondisi baik	100 %	6.450.000	-	100	0,00	
									Peningkatan dan Rehabilitasi Saluran dan Drainase RT. 84, 85, dan 87 Kel. Sempaja Selatan Kec. Samarinda Utara (Banku Prov. APBD 2016) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2016)	Panjang drainase dalam kondisi baik	100 %	95.767.000	-	100	0,00	
									Pembangunan Saluran Drainase Jl. Dalima Kec. Palaran (Banku Prov. APBD 2016) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2016)	Panjang drainase dalam kondisi baik	100 %	49.700.000	-	100	0,00	
									Rehabilitasi Saluran Drainase Jl. Suryanata RT. 27 Kel. Samarinda Ulu (Banku Prov. APBD 2016) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2016)	Panjang drainase dalam kondisi baik	100 %	16.200.000	-	100	0,00	
									Pembangunan Drainase Jl. Setia Kawan RT 7 Kel. Rapak Dalam Kec. Loa Janan Ilir (Banku Provinsi Tahun 2017) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2017)	Panjang drainase dalam kondisi baik	100 %	44.379.000	-	100	0,00	
									Peningkatan Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kec. Samarinda Ulu (Tesebar) (Banku Provinsi APBP-P Tahun 2017) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2017)	Panjang drainase dalam kondisi baik	100 %	29.551.000	-	100	0,00	
									Peningkatan Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kel. Sungai Siring (Tesebar) (Banku Provinsi APBP-P Tahun 2017) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2017)	Panjang drainase dalam kondisi baik	100 %	29.645.000	-	100	0,00	
									Pembangunan dan Peningkatan Saluran Drainase dan Gorong-gorong kec. Sambutan Tesebar (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2018)	Panjang drainase dalam kondisi baik	100 %	59.554.000	-	100	0,00	
									Peningkatan/rehabilitasi Saluran Drainase Kec. Sungai Pinang (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2018)	Panjang drainase dalam kondisi baik	100 %	99.770.000	-	100	0,00	
									Pembangunan dan Peningkatan Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kel. Makroman, Kel. Pulau Atas, Kel. Sambutan, Kel. Sindang Sari dan Kel. Sungai Kapih Tesebar (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2018)	Panjang drainase dalam kondisi baik	100 %	59.664.000	-	100	0,00	
									Pembangunan dan Peningkatan Saluran Drainase Kecamatan Samarinda Utara Tesebar (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2018)	Panjang drainase dalam kondisi baik	100 %	59.719.000	-	100	0,00	

Sasaran	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI TARGET KINERJA	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN PROGRAM			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN (Rp)	REALISASI TARGET KEGIATAN	REALISASI ANGGARAN KEGIATAN		
						(Rp)	FSIK (%)	KEU (%)						(Rp)	FSIK (%)	KEU (%)
									Pembangunan dan Peningkatan Saluran Drainase kec. Samarinda Ilir (Teresbar) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2018)	Panjang drainase dalam kondisi baik	100 %	29.711.000			100	0,00
									Peningkatan Drainase Lingkungan Se-Kota Samarinda (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2019)	Panjang drainase dalam kondisi baik	100 %	388.978.000	100 %	388.978.000	100	100,00
									Pembangunan Saluran Drainase Perumahan Sempaja Lestari Kelurahan Sempaja Selatan Samarinda (Banku 2019) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2019)	Panjang drainase dalam kondisi baik	100 %	94.457.850	100 %	94.457.850	100	100,00
									Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kelurahan Sempaja Selatan dan Kelurahan Tanah Merah (Teresbar) (Banku 2019) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2019)	Panjang drainase dalam kondisi baik	100 %	9.475.450	100 %	9.475.450	100	100,00
									Perencanaan Turap Sungai	Jumlah Dokumen Perencanaan		-		-		0,00
									Pembangunan Turap Sungai Alam Handi Kopi Kecamatan Sambutan (Banku 2020)	Panjang drainase dalam kondisi baik	165 Meter	5.000.000.000	166 Meter	4.999.792.000	100	100,00
									Pembangunan Turap Sungai Alam Teuku Kedondong Kecamatan Samarinda Utara (Banku 2020)	Panjang drainase dalam kondisi baik	300 Meter	5.000.000.000	331.67 Meter	4.859.730.000	100	97,19
									Pemeliharaan dan Normalisasi Drainase (Swakelola)	Panjang drainase dalam kondisi baik	20000 Meter	9.000.000.000	30000 Meter	7.427.234.850		82,52
									Pembangunan / Peningkatan Drainase Sub Sistem Perum KORPRI - DAS Loa Bakung Kecamatan Sungai Kunjang (Banku 2020)	Panjang drainase dalam kondisi baik	700 Meter	7.500.000.000	450 Meter	5.076.407.920	70	67,69
									Pembangunan Drainase Sub Sistem Bandara Sungai Siring Kecamatan Samarinda Utara (Banku 2020)	Panjang drainase dalam kondisi baik	700 Meter	7.500.000.000	625 Meter	3.618.439.120	50	48,25
									Pembangunan dan Peningkatan Saluran Drainase Jalan AMV Sahrani (Banku 2020)	Panjang drainase dalam kondisi baik	500 Meter	10.000.000.000	207 Meter	8.827.354.000	90	88,27
									Lanjutan Pembangunan Saluran Drainase Jalan Wahid Hasyim Sempaja (Banku 2020)	Panjang drainase dalam kondisi baik	800 Meter	8.000.000.000	1549,9 Meter	7.982.531.000	100	99,78
									Pembangunan Kolam Sedimen Se-Kota Samarinda (Teresbar) (Banku P- APBD 2020)	Panjang drainase dalam kondisi baik						0,00
									Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sub Sistem Sambutan Permai " Arso" Kec.Sambutan (Banprov P-APBD 2013) (Kewajiban Pembayaran pada Pihak Ketiga Tahun 2013)	Panjang drainase dalam kondisi baik						0,00
									Rehabilitasi Saluran dan Pembangunan Gorong-gorong Jl. Daru Iba Sungai Kelidang Samarinda Seberang (Banprov APBD-P 2013) (Kewajiban Pembayaran pada Pihak Ketiga Tahun 2013)	Panjang drainase dalam kondisi baik						0,00
									Pembangunan Drainase Pusbun Seilii (Kewajiban Pembayaran pada Pihak Ketiga Tahun 2013)	Panjang drainase dalam kondisi baik						0,00
									Pembangunan dan peningkatan Sistem Bantuan Dalam Kei. Bantuas Kec. Paibaran (Pembayaran Kewajiban kepada pihak ketiga tahun 2014)	Panjang drainase dalam kondisi baik						0,00
									Rehabilitasi dan pemeliharaan Sungai Alam Air Putih Jl. Suryanata (Banprov APBD-P 2013) (Pembayaran Kewajiban kepada pihak ketiga tahun 2014)	Panjang drainase dalam kondisi baik						0,00
									Drainase Perum Pinang Mas Kel. Sempaja Selatan Kec. Samarinda Utara (Pembayaran Kewajiban kepada pihak ketiga tahun 2014)	Panjang drainase dalam kondisi baik						0,00

Sasaran	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI TARGET KINERJA	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN PROGRAM		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN (Rp)	REALISASI TARGET KEGIATAN	REALISASI ANGGARAN KEGIATAN			
						(Rp)	FIK (%)						(Rp)	FIK (%)		
Meningkatnya jaringan irigasi pertanian	Rasio Jaringan irigasi berfungsi dengan baik	0,13%	0,13%	Pengembangan dan pemeliharaan jaringan irigasi, rawa dan saluran pengairan	12.316.662,870	11.911.876,761	100	96,71	Lanjutan Pembangunan Saluran Drainase Sub-Sistem II, Sultan Sulaiman-Sungai Alam (Depan Kantor Kec. Sambutan) (Bansprop APBD-P 2013) (Realokasi kag 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)	Panjang drainase dalam kondisi baik		-	-	-	0,00	
									Pembangunan Gerong-Gorong II, Bung Tomo (Bansprop P-APBD 2013) (Realokasi kag. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)	Panjang drainase dalam kondisi baik		-	-	-	0,00	
									Pembangunan Semami Tahap II (Multiyear), Kecamatan Sungai Pinang (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Panjang drainase dalam kondisi baik		-	-	-	0,00	
									Pembangunan Sarana dan Prasarana Folder Cg Indra (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Panjang drainase dalam kondisi baik	100 %	45,364.800	100 %	-	100	0,00
									Pemeliharaan dan Normalisasi Drainase (Swakelola) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	100 %	143,196,000	100 %	-	100	0,00
									Rehabilitasi/penutupan sungai alam tatakso kec.sambutan (Banku Prov. APBD 2016) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2016)	Pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga		-	-	-	-	0,00
									Pemeliharaan dan Normalisasi Drainase (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2016)	Pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	100 %	212,782.400	100 %	212,782.400	100	100,00
									Tahun 2018)	Pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga		-	-	-	-	-
									Pemeliharaan dan Normalisasi Drainase (Swakelola) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2018)	Pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	100 %	49,375,000	100 %	49,375,000	100	100,00
									Pemeliharaan dan Normalisasi Drainase (Swakelola) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2019)	Pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	100 %	31,707,500	100 %	244,080,000	100	78,41
									Pembangunan Kolan Sediemen Kec. Samarinda Kota, Kec. Samarinda Ilir dan Kec. Samarinda Utara (Teresbar) (Banku P-APBD 2019) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2019)	Pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga		-	-	-	-	-
Pembangunan Saluran Irigasi Sekunder dan Tersier Daerah Irigasi Sambutan	Panjang jaringan irigasi pertanian berfungsi dengan baik		-	-	-	-	0,00									
Pemeliharaan Pintu Air dan Bangunan Air Lainnya Daerah Irigasi Sambutan	Panjang jaringan irigasi pertanian berfungsi dengan baik		-	-	-	-	0,00									
Peningkatan Saluran Irigasi Sekunder Dan Tersier Daerah Irigasi Makroman	Panjang jaringan irigasi pertanian berfungsi dengan baik		-	-	-	-	0,00									
Pemantauan Perodik	Jumlah dokumen irigasi		-	-	-	-	0,00									
Pembudayaan Komisi Irigasi	Panjang jaringan irigasi pertanian berfungsi dengan baik	19 DI	100,000,000	19 DI	99,600,000	100	99,60									
Operasional Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Sambutan	Panjang jaringan irigasi pertanian berfungsi dengan baik		-	-	-	-	0,00									
Peningkatan Jalan Inspeksi Irigasi Daerah Irigasi Makroman	Panjang jaringan irigasi pertanian berfungsi dengan baik	500 Meter	1,000,000,000	559,3 Meter	997,529,000	100	99,75									
Penyusunan Satu Peta Daerah Irigasi Dan Sawah Beririgasi Kota Samarinda (Slipa 2019)	Panjang jaringan irigasi pertanian berfungsi dengan baik	100 %	93,402,870	-	-	-	100	0,00								

Sasaran	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI TARGET KINERJA	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN PROGRAM		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN (Rp)	REALISASI TARGET KEGIATAN	REALISASI ANGGARAN KEGIATAN			
						(Rp)	FISIK (%)						(Rp)	FISIK (%)		
				Pembangunan Gedung Pemerintah	113,437,062,368	101,007,089,130	100	89.04	Rehab Gedung Kantor	Jumlah bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik	20 Unit	8,991,488,000	20 Unit	8,118,705,400	100	90.29
									Pembangunan Bangunan Gedung dan Fasilitas Penunjang Kantor Kelurahan	Jumlah bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik		-		-	0.00	
									Pembangunan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Kota Samarinda	Jumlah bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik	18 Unit	5,350,000,000	17 Unit	3,364,673,500	70	62.89
									Pembangunan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Dasar (TK/SD) di Kota Samarinda	Jumlah bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik	35 Unit	10,838,491,768	35 Unit	10,669,796,260	100	98.44
									Pembangunan Bangunan Gedung Tempat Kesehatan	Jumlah bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik	9 Unit	1,300,000,000	9 Unit	1,294,862,500	100	99.60
									Pembangunan Bangunan Gedung dan Fasilitas Penunjang Kantor Kecamatan	Jumlah bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik		-		-	0.00	
									Pembangunan Bangunan Gedung/Kantor/Dinas	Jumlah bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik	9 Unit	73,275,000,000	9 Unit	65,342,058,850	100	89.17
									Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Kota Samarinda	Jumlah bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik		-		-	0.00	
									Pembangunan Gedung SMP-Se-Kota Samarinda (Banku P-APBD 2020)	Jumlah bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik	5 Unit	1,100,000,000	5 Unit	1,071,558,870	100	97.41
									Pembangunan Gedung SD-Se-Kota Samarinda (Banku P-APBD 2020)	Jumlah bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik	6 Unit	1,100,000,000	6 Unit	1,095,660,000	100	99.61
									Pembangunan Bangunan Gedung/Kantor/Dinas	Jumlah bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik	1 Unit	7,998,946,000	1 Unit	7,998,946,000	100	100.00
									Peningkatan Sarana dan Prasarana SMKN 2 Jl. AM. Sjahrani (Realisasi Banprop TA. 2014)	Jumlah bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik	100 %	15,861,550	100 %	-	100	0.00
									(Pembayaran Kepada pihak ke 3 tahun 2014)	Jumlah bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik		-		-	0.00	
									Pembangunan Poyandi "Rani Indah" Kel. Mugejo kec. Sungai Pinang (Realisasi Banprop TA. 2014) (Pembayaran Kewajiban kepada Pihak ketiga tahun 2015)	Jumlah bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik		-		-	0.00	
									Pembangunan Sarana dan Prasarana SMK Negeri 6 Samarinda (Realisasi Banprop TA. 2014) (Pembayaran Kewajiban kepada Pihak ketiga tahun 2015)	Pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	100 %	20,581,000	100 %	-	100	0.00

Sasaran	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI TARGET KINERJA	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN PROGRAM			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN (Rp)	REALISASI TARGET KEGIATAN	REALISASI ANGGARAN KEGIATAN			
						(Rp)	FISIK (%)	KEU (%)						(Rp)	FISIK (%)	KEU (%)	
									Pembangunan Sarana dan Prasarana SMK Negeri 3 Samarinda (Realokasi Banprop TA 2014) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga		-		-		0,00	
									Rehabilitasi Total SMPN 13 Jl. Lempake (Realokasi Banprop TA 2014) (Pembayaran kepada pihak ke 3 tahun 2015)	Pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga		-		-		0,00	
									Pembangunan Kantor Lurah Sidomulyo (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	100 %	31.046.800	100 %	-		100	0,00
									Peningkatan Sarana dan Prasarana SMPN 03, SMPN 29 dan SMPN 27 (Banku Prov. APBD 2016) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2016)	Pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	100 %	29.175.000	100 %	-		100	0,00
									Pembangunan SMPN 24 Kelurahan Bukit Pinang (Banku Prov. APBD 2016) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2016)	Pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	100 %	767.124.550	100 %	-		100	0,00
									Peningkatan Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar Negeri 009 Palaran (Banku Prov. APBD 2016) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2016)	Pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	100 %	57.773.750	100 %	-		100	0,00
									Pembangunan SDN 027 Kec. Loa Janan Ijir (Banku Prov. APBD 2016) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2016)	Pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	100 %	145.111.100	100 %	-		100	0,00
									Peningkatan Sarana Prasarana SDN 002 Kel. Loa Bahu Kec. Sungai Kunjang (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2016)	Pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	100 %	9.072.000	100 %	-		100	0,00
									Pembangunan Gedung UKM Center Kota Samarinda (Banku Prov. APBD 2016) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2016)	Pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	100 %	39.813.000	100 %	-		100	0,00
									Rehab Pukesmas Monorejo Rujukan Puskesmas Bepoinstif Gender (Banku Prov. APBD 2016) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2016)	Pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	100 %	118.820.200	100 %	-		100	0,00
									Pembangunan Lapangan Tembak Kota Samarinda (Banku Prov. APBD 2016) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2016)	Pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	100 %	46.451.000	100 %	-		100	0,00
									Pembangunan Pukesmas Palaran (Banku Prov. APBD 2016) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2016)	Pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	100 %	8.449.900	100 %	-		100	0,00
									Rehabilitasi SDN 004 Jl. Pirus Kec. Samarinda Kota (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2016)	Pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga		-		-		0,00	
									Rehab Gedung Kantor (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2019)	Pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	100 %	640.369.900	6 Unit	621.389.900	100	97,04	
									Pembangunan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Dasar (TK/SD) di Kota Samarinda (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2019)	Pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	100 %	126.066.600	100 %	4.990.000	100	3,96	
									Pembangunan Bangunan Gedung Tempat Kesehatan (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2019)	Pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	100 %	1.105.835.200	2 Unit	1.105.835.200	100	100,00	
									Pembangunan / Rehabilitasi Posyandu (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2019)	Pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	100 %	17.755.650	100 %	17.755.650	100	100,00	
									Pembangunan Bangunan Gedung / Kantor / Dinas (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2019)	Pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga		-		-		0,00	

Sasaran	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI TARGET KINERJA	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN PROGRAM		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN (Rp)	REALISASI TARGET KEGIATAN	REALISASI ANGGARAN KEGIATAN											
						(Rp)	FISIK (%)						KEU (%)	(Rp)	FISIK (%)	KEU (%)								
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang dipelihara	100%	100%	Program: Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.104.632.500	1.064.739.484	100	96,75	Penyediaan jasa administrasi perkantoran	Persentase gedung milik sendiri/jenis yang dipelihara	100 %	56.237.000	100 %	56.176.534	100	99,90								
																	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	100 %	75.000.000	100 %	74.343.987	100	99,39
Peneliharaan rutin / berkala gedung/kantor	Persentase kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	100 %	1.002.342.000	80 %	966.895.950	100	96,44																	
								Peneliharaan rutin / berkala perlengkapan peralatan kantor	Persentase perlengkapan dan peralatan kantor yang dipelihara	100 %	45.853.500	100 %	45.665.000	100	99,59									
Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan	Dokumen SAKIP	100 %	100.000.000	100 %	97.674.500	100	97,67																	
								Peningkatan pengembangan sistem pelaporan Aparatur yang dipelihara	Nilai evaluasi AKIP	100%	100%	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100.000.000	97.674.500	100	97,67								


 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 Kota Samarinda
H. HERO MARDANUS SATYAWAM, MT
 NIP. 196603301993031006